

尖扎县农村人饮供水保障项目建设情况

项目名称：尖扎县农村人饮供水保障项目

计划下达文号：尖政涵〔2025〕90号，总投资845.07万元。

质量安全监督单位：尖扎县水利工程安全生产与质量监督站

负责人：李林魁

建设单位：尖扎县水利局

负责人：索南才让

设计单位：信宇腾远规划设计有限公司

负责人：魏双全

监理单位：卓昇项目管理有限公司

总监理工程师：张春

施工单位：陕西硕岷建设工程有限公司

负责人：刘萍

工程概况：新建引水廊道4座、重建廊道2座，维修廊道1座，水源地保护6处、网围栏720m，宣传警示牌6套；新建50T蓄水池1座，新建小口机井9座泵站2座，更换潜水泵7台、离心泵组4套、管道加压泵2台；配备消毒设备自动加药器5套。建设中160PE100管2条：总长13.185km；建设Φ110PE100管7条，总长5.787km；建设DN102压力钢管1条、总长0.49km；建设Φ100PE100管1条，总长0.11km；建设Φ90PE100管2条，总长1.213km；建设Φ75PE100管1条，总长0.68km；建设Φ63PE100管

6 条，总长 12.665km; 建设 Φ 50PE100 管 1 条，总长 1.2km; 建设 Φ 32PE100 入户管 6 个项目区，总长 8.472km; 管道穿硬化路拆除与恢复 8176m，新建或重建阀门井 197 座

实施计划：本项目计划于2025年9月开工，2026年8月完工。