

尖扎县康杨镇、坎布拉镇农田灌溉改造工程建设情况

项目名称：尖扎县康杨镇、坎布拉镇农田灌溉改造工程

计划下达文号：尖政〔2022〕42号，总投资186.75万元。

质量安全监督单位：尖扎县水利工程质量安全监督站

负责人：李林魁

建设单位：尖扎县水利工程项目办公室

负责人：索南才让

设计单位：青海云河水利水电设计咨询有限公司

负责人：李海成

监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

总监理工程师：张宝莹

施工单位：陕西科德沃建筑工程有限公司

负责人：杨茜

工程概况：康杨镇巷道村改造渠道(54 * 50)3条长750m，跌水6座，分水口3座，涵管12m，农口35座；康杨镇沙力木村改造渠道(70 * 70)预制U型槽渠道770m，改造(54 * 50)预制U型槽渠道1898m，改造(45 * 40)预制U型槽渠道400m，分水口7座，跌水2座，车桥6座，农口58座；坎布拉镇直岗拉卡村改造DN500螺旋焊管300m，消力池2座，镇墩8座，支墩10座；坎布拉镇下李家村改造矩形渠道(1.2 * 1.2 * 0.15)长490m，更换200kva变压器1个，GGD / 250配电柜1套，变压器150导线长320m；坎布拉镇上李家村更换100kva铜芯变压

器1个，更换单级双吸卧式离心泵（200S42B）（含电动机）1台，GGD/100A配电柜1套，软启动柜1套；当顺乡古浪堤村改造DN200钢管300m，镇墩2座，排架21座，更换单级双吸卧式离心泵（200S63）（含电动机）1台，GGD/250配电柜1套，软启动柜1套。

实施计划：本项目计划于2022年8月8日开工，2022年12月8日完工。