

黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改情况公示表（表十）

整改任务概述	1、遇到较大降雨时从提升井污水溢流外排。好氧段曝气不均匀，浮泥较多，除臭设施未运行。无运行台账、无应急预案、无污泥处置记录，污泥去向不明。未履行项目竣工环保验收手续。 2、进出口在线监测站房建设不规范，视频监控未联网，管路、线路无标识，UPS 故障，采样管清洗不及时。污染源自动在线监测设施未验收。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、康杨镇人民政府
整改目标	对管网进行开挖改造，实现了雨污分流，对运行台账、应急预案、污泥处置记录进行查漏补缺，完成整改，除臭系统正常运行，清洗采样管，所有设备运行状态实现全程监控。
整改措施及成效	整改措施： 一是改造开挖污水井附近 20 米原有管网，现已恢复正常，实现了雨污分流；二是已对运行台账、应急预案、污泥处置记录进行查漏补缺，并完成整改。同时，污泥自污水处理厂运行时已与康杨镇政府签订污泥处置合同，并统一运至康杨镇垃圾填埋场进行填埋；三是已调整鼓风机频率及曝气支管进气阀门开度，通过加大工艺脱泥力度，好氧段浮泥明显减少，已达到良好运行状况；四是除臭系统间歇性使用，目前已正常运行；五是在进出口监测房站安装视频摄像头各一套，实现所有设备运行状态全程监控，对所有进水管线进行了文字标识，对各个指标采样管进行了清洗，并安装到位。 整改成效： 以上问题现已完成整改，实现所有设备运行状态全程监控，对所有进水管线进行了文字标识，对各个指标采样管进行了清洗，并安装到位。运行台账、应急预案、污泥处置记录进行查漏补缺。 通过加大工艺脱泥力度，好氧段浮泥明显减少，已达到良好运行状况。
整改时间	2022 年 2 月至 2022 年 12 月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人

