尖扎县水利局
尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目
绩效评价报告

项目名称：尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目

项目单位：尖扎县水利局

委托单位：尖扎县财政局

评价机构：四川精财信会计师事务所有限公司

四川精财信会计师事务所有限公司

二〇二五年七月

目录

一、项目基本情况 2
（一）项目背景 2
（二）立项批复 2
（三）项目概况 2
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的 4
（二）绩效评价依据 4
（三）绩效评价原则 5
（四）绩效评价方法 5
（五）绩效评价程序 5
三、资金来源及使用情况 6
（一）资金来源及到位情况 6
（二）资金使用情况 7
四、项目组织实施情况 7
五、评价结论 8
六、主要成效 9
（一）社会效益 9
（二） 经济效益 10
（三） 生态效益 10
七、 主要问题及建议 10
（一）绩效工作不规范 10
（二） 资金使用不规范 11
（三）项目管理不规范 12
附件 1.尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目—绩效评价评分表 ... 15

四川精财信会计师事务所有限公司
审验专用章

尖扎县水利局
尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目
绩效评价报告

川精财信专审字[2025]第Q-035号

尖扎县财政局：

为了提高项目绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《青海省人民政府关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》（青政〔2011〕43号）、青海省财政厅印发《青海省财政支出绩效评价管理办法》等文件精神，四川精财信会计师事务所有限公司（以下简称“我们”）接受贵局委托，对尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目（以下简称“本项目”）开展了绩效评价工作。

四川精财信会计师事务所有限公司
审验专用章

我们成立了绩效评价小组，坚持独立、客观、公正、科学、规范的评价原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，按照“公开、公平、公正”的要求，采用科学、规范的评价程序和实施方案，制定了适合本次绩效评价的指标体系和评分标准，采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过现场检查项目资料、实地踏勘、问卷调查、对比分析等方法，综合评价评分，形成本项

目绩效评价报告。

现就评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据中共中央国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和水利部办公厅印发的《关于加强水资源配资源刚性约束论证和审查的通知》要求，加强黄河全流域水资源节约集约利用，强化水资源刚性约束，建立覆盖全流域的取用水总量控制体系，对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。为落实水资源刚性约束制度，尖扎县水利局特实施本项目。

四川精诚信会计师事务所有限公司
审验专用章

（二）立项批复

2023 年 2 月 24 日，黄南州发展和改革委员会下达《关于尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目可行性研究报告的批复》（黄发改投资〔2023〕47 号），同意建设本项目。

2023 年 11 月 7 日，尖扎县人民政府印发《关于同意尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目采用 EPC 建设模式的批复》（尖政函〔2023〕196 号），同意本项目采用 EPC 建设模式。

2024 年 5 月 22 日，黄南藏族自治州水利局下达了《尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目初步设计报告的批复》（黄水字〔2024〕56 号），通过了本项目初步设计报告。

（三）项目概况

项目名称：尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目

建设单位：尖扎县水利局

建设规模及内容：本项目建设内容为前端基础设施建设、数据底板建设、水利专业模型建设、业务应用系统建设、网络安全防护体系建设、系统集成、信息资源共享等9项内容其中，前端基础设施建设包括新建各类监测感知站、视频会商室改造、新增应用支撑硬件、新增应用支撑软件；数据底板建设包括新建L1级数据底板、新建L3级数据底板、接入已建视频监测站点、接入已建水雨情监测站、接入已建及在建水利工程水量监测设备、接入小水电站生态基流监测站，收集整编尖扎县现有基础数据、监测数据、业务管理数据、地理空间数据以及跨行业共享数据等；水利专业模型建设包括新建供需水预测模型和水资源承载能力评价模型；业务应用系统建设包括新建数字驾驶舱、新建物联感知综合监测系统、新建水资源监测预警系统、新建水资源事务管理系统、新建系统管理、新建移动应用、接入取水许可管理系统、接入节水管理系统；网络安全防护体系建设按照网络安全三级等保要求包括新增防火墙、新增上网行为管理设备、新增杀毒软件、新增日志审计、新增数据库审计、新增堡垒机、新增漏洞扫描、新增统一管理中心、新增网闸；系统集成包括环境，门户、身份、认证、通信网络应用以及数据等7方面的集成工作；信息资源共享包括利用数据接口服务、文件分发、离线拷贝等方式，向纵横向部门进行信息资源共享。

四川恒信会计师事务所有限公司
审验专用章

建设地点：尖扎县境内隆务河、加让河、德龙尖巴沟、尕布

河滩沟、安中沟、格曲河滩沟、洋江河、戈失河、昂拉如什其沟等9条黄河重点支流。

建设期限：工程建设期共8个月

建设总投资：工程总投资为1,623.91万元。其中，永久建筑工程14.52万元，机电设备及安装工程1,366.87万元，独立费用165.19万元，预备费77.33万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

四川精财信会计师事务所有限公司
审验专用章

项目绩效评价通过对决策、过程、产出和效益等四个方面作出评定，全面了解资金实际使用状况和项目效益，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而进一步提高财政支出的管理水平，进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

3.财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）；

4.青海省财政厅印发《青海省财政支出绩效评价管理办法》；

5.《青海省人民政府关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》（青政〔2011〕43号）；

6.与项目预算资金收支相关的会计凭证、工程管理相关资料等。

（三）绩效评价原则

项目绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、产出和效益等四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

（四）绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

四川德财信会计师事务所有限公司
审验专用章

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较法。是指通过对比绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

3.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价程序

绩效评价工作分为前期准备、评价实施、情况反馈、报告形成和资料归档五个阶段。

1.前期准备。组建绩效评价小组；拟定评价工作方案，包括：评价依据、工作计划、评价要求、拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法以及有关工作条件。

2.评价实施。收集资金有关的政策文件；审核会计凭证和相关支出材料的完整性与合规性；深入项目现场，通过实地考察、查证复核等多种方式，对基础材料进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

3.情况反馈。评价组对于评价实施过程中发现的重大问题及重大违规违纪行为，在取得充分证据后，及时向财政部门反映。

4.报告形成。评价组对取得的资料和依据进行整理，实事求是、客观公正地评价指标扣分因素、发现的问题、成绩的总结等，撰写绩效评价报告。

四川精财信会计师事务所有限公司
审验专用章

5.资料归档。评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，妥善保管佐证材料、绩效评价报告和结果反馈落实情况等有关材料，建立绩效评价档案。

三、资金来源及使用情况

（一）资金来源及到位情况

2023 年 7 月 25 日，黄南州发展和改革委员会下达《关于重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2023 年中央预算内投资计划的通知》（黄发改投资〔2023〕291 号），其中列明本项目下达中央预算内投资 10,660,000.00 元。

2023 年 12 月 21 日，尖扎县财政局印发《关于下达尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目资金的通知》（尖财字〔2023〕1391 号），其中下达本项目奖补资金 3,010,000.00 元。

2024 年 4 月 14 日，尖扎县财政局印发《关于下达 2024 年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央预算内投资省级配套一般债券资金的通知》（尖财农〔2024〕33 号），其中中央预算内投资省级配套一般债券资金 3,290,000.00 元，用于本项目建设。2024 年 10 月 11 日，尖扎县财政局向尖扎县水利局划转该笔资金预算指标。

本项目共下达预算资金 16,960,000.00 元，2023 年下达预算资金 13,670,000.00 元，2024 年下达预算资金 3,290,000.00 元。

四川相对信云计师事务所有限公司
审验专用章

（二）资金使用情况

2024 年，本项目实际支出资金为 13,460,107.40 元，具体明细如下：

序号	支出类别	2024 年实际支付金额（元）	备注
1	设备采购及施工款	12,012,007.40	合同金额：14,249,487.70 元，未进行结算审核
2	可研编制费	80,300.00	
3	监理费	388,000.00	合同金额：388,000.00 元
4	设计费	343,000.00	
5	概算审查费	19,800.00	合同金额：19,800.00 元
6	软件测评服务费	192,000.00	合同金额：192,000.00 元
7	信息服务费	77,000.00	
8	工程结算审核费	68,000.00	合同金额：68,000.00 元
9	工程竣工决算审核费	12,000.00	合同金额：12,000.00 元
10	项目管理费	190,000.00	合同金额：190,000.00
11	招标代理费	78,000.00	合同金额：78,000.00 元
总计		13,460,107.40	

四、项目组织实施情况

建设单位：尖扎县水利局

施工单位：中移建设有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司

设计单位：青海云河水利水电设计咨询有限公司

监理单位：中赞国际项目管理有限公司

项目管理单位：青海泽略信息科技有限责任公司

软件测评服务单位：成都久信信息技术股份有限公司

本项目实际建设工期为2024年1月11日开工，2024年12月12日完工，实际工期11个月。

截至绩效评价日，本项目尚未完成竣工结算和财务决算审核工作。

四川德财信会计师事务所有限公司 审验专用章

五、评价结论

评价组运用绩效评价指标体系及评分标准，对项目进行客观评价，最终评分结果为“86”分，评价等级为“良”。其中：

决策类指标权重为15分，得13分，得分率86.67%；

过程类指标权重为25分，得15分，得分率60%；

产出类指标权重为28分，得26分，得分率92.86%；

效益类指标权重为24分，得24分，得分率100%。

满意度指标权重为8分，得8分，得分率100%

具体评分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.00	2.00
		立项程序规范性	2.00	2.00
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	4.00	4.00

		绩效指标明确性	4.00	2.00
	资金投入（3 分）	预算编制科学性	3.00	3.00
过程（25 分）	资金管理（13 分）	资金到位率	3.00	3.00
		预算执行率	4.00	4.00
		资金使用合规性	6.00	2.00
	业务管理（10 分）	管理制度健全性	4.00	4.00
		项目管理规范性	6.00	2.00
	绩效管理（2 分）	绩效自评规范性	2.00	-
产出指标（28 分）	产出数量（8 分）	实际完成率	8.00	8.00
	产出质量（8 分）	验收合格率	8.00	8.00
	产出成本（6 分）	成本节约率	6.00	6.00
	产出时效（6 分）	完成及时性	6.00	4.00
效益指标（24 分）	项目效益（24 分）	社会效益	8.00	8.00
		经济效益	8.00	8.00
		生态效益	8.00	8.00
满意度（8 分）	满意度（8 分）	受益对象满意度	8.00	8.00
合计			100.00	86.00

四川精诚信会计师事务所有限公司 审验专用章

注：评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

各指标具体评分过程详见附件 1：《尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目—绩效评价评分表》。

六、主要成效

（一）社会效益

本项目应用了先进的水资源监测技术，提高了水利信息化水平，增强了区域水资源实时监测预警能力和水资源智能管理与分析决策水平，提高了区域水资源的协同治理能力及效率，为区域水资源可持续发展提供了保障，进而促进片区整体生活环境的改善，促进社会发展。

（二）经济效益

本项目的实施，完善了区域水资源监测基础设施，提升了信息化数据分析及共享能力，有效降低了水资源资料查询、管理、统计、分析等成本，减少信息采集上报的工作量，节省人力成本以及信息沟通成本。检测感知体系的建设有助于防范自然灾害，减少灾害区域生命财产损失，其经济效益显著。

（三）生态效益

本项目的实施，实现了区域水资源信息化监测网络，其监测感知体系通过对水情、流量、泥沙等指标的监测，为区域的水污染防控、水土保持、区域生态修复和可持续发展提供了数据基础。有效提升了尖扎县境内黄河流域水资源、水生态、水环境的监测监管能力，有助于提升生态系统水源涵养量、水土保持能力、水环境质量等，有效保障了水生态安全，提升了水资源节约集约水平。

四川信达会计师事务所有限公司
审验专用章

七、主要问题及建议

（一）绩效工作不规范

1.绩效指标设置不完整

本项目绩效指标设置不完整。成本指标、时效指标和可持续影响的三级指标为空白。

以上不符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第三章第十三条“单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效

益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。”

建议：加强部门人员的绩效评价业务知识培训，增强全部门人员绩效意识，提升绩效管理专业水平。绩效指标的确定应与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

2.绩效自评不规范

尖扎县水利局未针对本项目开展绩效自评工作。

以上不符合《青海省财政支出绩效评价管理办法》第七章第四十一条“绩效自评报告由项目承担单位围绕绩效目标编写，并报送主管部门；绩效评价报告由主管部门或财政部门对相关财政支出实施评价后编写，绩效自评报告和绩效评价报告的具体格式由财政部门统一制定。”

建议：规范自评工作流程，明确绩效自评工作责任，建立绩效自评协调机制，定期开展绩效自评自查工作。

（二）资金使用不规范

经查，本项目存在提前支付合同款问题。具体情况如下：

1.2024 年 11 月 8 日，尖扎县水利局与麟瑞岳华工程管理有限公司签订《建设工程造价咨询合同》，合同金额 68,000.00 元，其中约定“审核费的支付时间：审核单位提交书面审核报告后，委托人向审核人全额支付审核费用。”2024 年 12 月 17 日，尖扎县水利局向其支付结算审核费用 68,000.00 元；截至绩效评价日，麟瑞岳华尚未出具工程结算审核报告。

2.2024 年 11 月 8 日，尖扎县水利局与陕西方圆会计师事务所（普通合伙）签订《基本建设工程决算审核业务约定书》，合同金额 12,000.00 元。2024 年 12 月 17 日，尖扎县水利局已支付竣工决算审核费用 12,000.00 元。截至绩效评价日，陕西方圆尚未出具工程竣工决算审核报告。

建议：严格按照合同约定的条件和程序支付，权衡提前付款存在风险，充分调查合同对手方信用状况和履约能力，明确双方履约义务。考虑资金被提前占用可能导致利息损失或其他资金成本增加问题。

四川精财信会计师事务所有限公司
审验专用章

（三）项目管理不规范

1.验收程序执行不规范。

《尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目合同完工验收鉴定书》中，验收参与单位盖章不齐全。其中质量安全监督机构（黄南州水利工程质量监督站）和管理单位（青海泽略信息科技有限责任公司）均未盖章。

以上不符合《建设工程质量管理条例》第十六条，“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签

署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。”

建议：进一步强化履约验收的主体责任。建设单位应当切实做好履约验收工作，完善内部监督机制，细化内部流程，把履约验收嵌入本单位内控管理流程。

2.基本建设程序执行不规范

本项目EPC招投标工作开展日期及开工日期均早于初步设计批复日期。2023年11月，本项目启动设计施工总承包公开招投标工作；2023年12月12日，发布中标公告；2024年1月13日，本项目发出开工令；2024年5月22日，黄南藏族自治州水利局下达《关于尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目初步设计报告的批复》（黄水字〔2024〕56号）。

四川信达会计师事务所有限公司
审验专用章

以上不符合《建设工程质量管理条例》“第五条从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。”

建议：严格遵守建设程序，确保完成初步设计批复后再申请施工许可；完善审批手续，提前规划审批时间节点，避免因审批延误导致违规开工压力；建立内部管控机制，设立项目合规审查岗位，定期检查审批手续办理进度。

附件1.尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目—绩效评价评分表

（本页无正文）

四川精财信会计师事务所有限公司

2025 年 7 月 15 日

附件 1.尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目—绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分过程	评价得分
决策（15 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	根据中共中央国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和水利部办公厅印发的《关于加强水资源配资源刚性约束论证和审查的通知》要求，加强黄河全流域水资源节约集约利用，强化水资源刚性约束，建立覆盖全流域的取用水总量控制体系，对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。为落实水资源刚性约束制度，尖扎县水利局特实施本项目。该指标满分 2 分，扣 0 分，得 2 分。	2.00
		立项程序规范性	2024 年 5 月 22 日，黄南州水利局下达《关于〈尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目初步设计报告〉的批复》（黄水字〔2024〕56 号），同意实施本项目。该指标满分 2 分，扣 0 分，得 2 分。	2.00
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性	尖扎县水利局针对本项目设置的绩效目标较为规范。（绩效目标为“2024 年重大区域发展战略建设项目，用于黄河流域水资源管理，此次资金到位 328 万元，更好监测黄河流域水资源管理的工作”）。该指标满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。	4.00
		绩效指标明确性	本项目指标设置不完整。成本指标、时效指标和可持续影响的三级指标为空白。该指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分	2.00
	资金投入（3 分）	预算编制科学性	本项目预算编制与项目内容相匹配，预算资金量与工作任务相匹配。（本项目初步设计批复的投资总额为 1623.91 万元。本项目预算资金总额 1700 万元，其中中央预算内投资 1066 万元，省级配套资金 329 万元，县自筹资金 305 万元）。该指标满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。	3.00
过程（25 分）	资金管理（13 分）	资金到位率	2024 年本项目预算为 3,290,000.00 元，2024 年实际到位资金为 3,290,000.00 元；资金到位率=（3,290,000.00/3,290,000.00）*100%=100%。该指标满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。	3.00
		预算执行率	2024 年，本项目实际到位省级配套一般债券资金 3,290,000.00 元，已于 2024 年执行完毕，预算执行率=3,290,000.00/3,290,000.00*100%=100%。该指标满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。	4.00

专用章

一级指标	二级指标	三级指标	评分过程	评价得分
		资金使用合规性	经查，本项目存在提前支付合同款的问题。具体情况如下： 1.2024 年 11 月 8 日，尖扎县水利局与麟瑞岳华工程管理有限公司签订《建设工程造价咨询合同》，合同金额 68,000.00 元，其中约定"审核费的支付时间：审核单位提交书面审核报告后，委托人向审核人全额支付审核费用。"2024 年 12 月 17 日，尖扎县水利局向其支付结算审核费用 68,000.00 元；截至绩效评价日，麟瑞岳华尚未出具工程结算审核报告。2.2024 年 11 月 8 日，尖扎县水利局与陕西方圆会计师事务所（普通合伙）签订《基本建设工程决算审核业务约定书》，合同金额 12,000.00 元。2024 年 12 月 17 日，尖扎县水利局已支付竣工决算审核费用 12,000.00 元。截至绩效评价日，陕西方圆尚未出具工程竣工决算审核报告。该指标满分 6 分，扣 4 分，得 2 分。	2.00
	业务管理（10 分）	管理制度健全性	尖扎县水利局制定有《尖扎县水利局财务管理制度》《尖扎县水利工程项目合同内部管理制度》《尖扎县水利局招投标管理办法》和《尖扎县水利工程建设项目档案管理制度》等财务和业务相关管理制度，管理制度合法合规且较为完整。该指标满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。	4.00
		项目管理规范性	1.验收程序执行不规范。经查，《尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目合同完工验收鉴定书》上，验收参与单位盖章不齐全。其中质量安全监督机构（黄南州水利工程质量监督站）和管理单位（青海泽略信息科技有限责任公司）均未盖章。 2.未规范执行基本建设程序。EPC 招投标工作开展日期及开工日期均早于初步设计批复日期。2023 年 11 月，本项目启动设计施工总承包公开招投标工作；2023 年 12 月 12 日，发布中标公告；2024 年 1 月 13 日，本项目发出开工令；2024 年 5 月 22 日，黄南藏族自治州水利局下达《关于〈尖扎县黄河流域水资源监测体系建设项目初步设计报告〉的批复》（黄水字〔2024〕56 号）。该指标满分 6 分，扣 4 分，得 2 分。	2.00
	绩效管理（2 分）	绩效自评规范性	尖扎县水利局未针对本项目开展绩效自评工作。该指标满分 2 分，扣 2 分，得 0 分。	0.00
产出指标（28 分）	产出数量（8 分）	实际完成率	经查，本项目实际建设内容与批复建设内容一致。该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00
	产出质量（8 分）	验收合格率	2024 年 12 月 12 日，本项目通过尖扎县水利局、中水北方勘测设计研究有限责任公司、中赞国际项目管理有限公司、中移建设有限公司等组成的联合验收组的验收。该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	评分过程	评价得分
	产出成本（6 分）	成本节约率	本项目初步设计批复工程总投资 16,239,100.00 元。截至本次绩效评价日，本项目尚未完成竣工结算和财务决算。该指标不扣分。该指标满分 6 分，扣 0 分，得 6 分。	6.00
	产出时效（6 分）	完成及时性	2024 年 5 月 22 日，本项目《初步设计批复》上，工程建设总工期为 8 个月。实际建设工期为 2024 年 1 月 11 月开工，2024 年 12 月 12 日完工，实际工期 11 个月。实际建设工期超批复建设工期。该指标满分 6 分，扣 2 分，得 4 分。	4.00
效益指标（24 分）	项目效益（24 分）	社会效益	本项目应用了先进的水资源监测技术，提高了水利信息化水平，增强了区域水资源实时监测预警能力和水资源智能管理与分析决策水平，提高了区域水资源的协同治理能力及效率，为区域水资源可持续发展提供了保障，进而促进片区整体生活环境的改善，促进社会发展。该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00
		经济效益	本项目的实施，完善了区域水资源监测基础设施，提升了信息化数据分析及共享能力，有效降低了水资源资料查询、管理、统计、分析等成本，减少信息采集上报的工作量，节省人力成本以及信息沟通成本。检测感知体系的建设有助于防范自然灾害，减少灾害区域生命财产损失，其经济效益显著。该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00
		生态效益	本项目的实施，实现了区域水资源信息化监测网络，其监测感知体系通过对水情、流量、泥沙等指标的监测，为区域的水污染防控、水土保持、区域生态修复和可持续发展提供了数据基础。有效提升了尖扎县境内黄河流域水资源、水生态、水环境的监测监管能力，有助于提升生态系统水源涵养量、水土保持能力、水环境质量等，有效保障了水生态安全，提升了水资源节约集约水平。该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00
满意度（8 分）	满意度（8 分）	受益对象满意度	本次评价，共向受益群众发放满意度调查问卷 20 份，收回满意度问卷 20 份；服务对象总体满意度 100%，该指标满分 8 分，扣 0 分，得 8 分。	8.00
合计				**86.00**



统一社会信用代码

91510000756638581G

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　四川精财信会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　刁岚

经营范围　验证企业资本；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；基本建设预决算审计；会计管理咨询和会计服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本　壹佰万元整

成立日期　2004 年 02 月 12 日

住　　所　成都市青羊区日月大道一段 1501 号 1 栋 11 层 1106 号

登记机关

2023 年 4 月 7 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：四川精财信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：刁岚

经营场所：成都市青羊区日月大道一段1501号1栋11层1106号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010124

批准执业文号：川财会（2004）5号

批准执业日期：2004年02月03日

证书序号：0013389

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：四川省财政厅

二〇二一年十二月七日

中华人民共和国财政部制

中国注册会计师行业统一监制
2019.4.9
合格专用章
(四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

中国注册会计师行业统一监制
2021.5.25
合格专用章
(四川)

姓名 Full name 冯凤
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-12-6
工作单位 Working unit 四川盛都会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 510302197112060026

四川盛都会计师事务所有限责任公司 510105822519

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
四川德汉

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 12 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
四川橘财信

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 1 月 25 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

2019.4.8
合格专用章
（四川）

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2020.4.25
中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
（四川）

姓　名　张惠芳
Full name
性　别　女
Sex
出生日期　1963-04-18
Date of birth
工作单位　四川佳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码　510102630418748
Identity card No.

四川佳华会计师事务所有限公司
510105810252519

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川佳华　事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 1月 3日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 1月 3日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名为：四川佳华金融风险管理师　事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 9月 14日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 7月 12日
/y /m /d